

*Naručilac: Republika Srbija, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture*

*Investitor: Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom "Infrastruktura železnice Srbije"*

*Pružalac usluge: Vodeći član grupe – Project Biro Utiber doo, Članovi konzorcijuma - Utiber Kozuti Beruhazo KFT; Vikoti Mernok Iroda KFT; EGIS doo; AG Institut doo; Slaviša Ilić PR SDC Professional*

Pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na  
rekonstrukciji i modernizaciji železničke pruge  
Novi Sad-Subotica-državna granica

**IZVEŠTAJ BR. 12**  
**18.07.2022. – 24.07.2022.**

Pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i modernizaciji  
železničke pruge Novi Sad-Subotica-državna granica  
Izveštaj br. 12 – 18.07.- 24.07.2022.

**Kontrolni list**

Naručilac: Republika Srbija, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Investitor: Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom  
"Infrastruktura železnice Srbije"

Projekat: Izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji železničke pruge Novi  
Sad-Subotica-državna granica

Ugovor: Pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na  
rekonstrukciji i modernizaciji železničke pruge Novi Sad-Subotica-državna  
granica

Ugovor br: 404-02-133/4/2021-02 od 21.01.2022.  
1/2022-1/103 od 21.01.2022.  
PBU-21/22 od 21.01.2022.


Naslov dokumenta: Nedeljni Izveštaj br. 12 – 18.07.-24.07.2022.

Broj dokumenta: SEK3-N.IZV-012

**Pripremio**

**Pregledao**

**Odobrio**

| ORIGINAL  | IME I PREZIME                                                                       | IME I PREZIME                                                                       | IME I PREZIME                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Dragan Gligorov                                                                     | Dragan Gligorov                                                                     | Dragan Gligorov                                                                       |
| DATUM     | POTPIS                                                                              | POTPIS                                                                              | POTPIS                                                                                |
| Jul 2022. |  |  |  |

| REVIZIJA  | IME I PREZIME                                                                       | IME I PREZIME                                                                        | IME I PREZIME                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Vidoje Melentijević                                                                 | Vidoje Melentijević                                                                  | Vidoje Melentijević                                                                   |
| DATUM     | POTPIS                                                                              | POTPIS                                                                               | POTPIS                                                                                |
| Jul 2022. |  |  |  |

Ovaj izveštaj je pripremljen za Naručioca i Investitora, u skladu sa uslovima imenovanja Nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i modernizaciji železničke pruge Novi Sad-Subotica-državna granica.

## Sadržaj

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. RADOVI NA DEONICI NOVI SAD – SUBOTICA – DRŽAVNA GRANICA .....</b>    | <b>4</b>  |
| 1.1 RADOVI NA DEONICI NOVI SAD – VRBAS (ULAZ).....                         | 4         |
| 1.1.1 Radovi u stanicama Novi Sad, Stepanovićevo i TPS Novi Sad.....       | 4         |
| 1.1.2 Radovi na donjem stroju .....                                        | 8         |
| 1.1.3 Radovi na gornjem stroju .....                                       | 10        |
| 1.1.4 Radovi na kontaktnoj mreži i elektro-energetskim postrojenjima ..... | 10        |
| 1.1.5 Radovi na SS i TK sistemima .....                                    | 11        |
| 1.1.6 Radovi na hidrotehničkim instalacijama .....                         | 11        |
| 1.1.7 Geodetski radovi.....                                                | 13        |
| 1.1.8 Radovi na termotehničkim instalacijama.....                          | 19        |
| 1.1.9 Mostovi i inženjerske konstrukcije.....                              | 19        |
| 1.2 RADOVI NA DEONICI VRBAS (ULAZ) – NAUMOVIĆEVO (ULAZ) .....              | 20        |
| 1.2.1 Radovi na donjem stroju .....                                        | 20        |
| 1.2.2 Radovi na gornjem stroju .....                                       | 21        |
| 1.2.3 Radovi na kontaktnoj mreži i elektro-energetskim postrojenjima ..... | 21        |
| 1.2.4 Radovi na hidrotehničkim instalacijama .....                         | 22        |
| 1.2.5 Geodetski radovi.....                                                | 22        |
| 1.2.6 Radovi na termotehničkim instalacijama.....                          | 24        |
| 1.2.7 Mostovi i inženjerske konstrukcije.....                              | 24        |
| 1.3 RADOVI NA DEONICI NAUMOVIĆEVO (ULAZ) - SUBOTICA .....                  | 30        |
| 1.3.1 Radovi na donjem stroju .....                                        | 30        |
| 1.3.2 Radovi na gornjem stroju .....                                       | 31        |
| 1.3.3 Radovi na kontaktnoj mreži i elektro-energetskim postrojenjima ..... | 32        |
| 1.3.4 Radovi na hidrotehničkim instalacijama .....                         | 32        |
| 1.3.5 Geodetski radovi.....                                                | 33        |
| 1.3.6 Radovi na termotehničkim instalacijama.....                          | 34        |
| 1.3.7 Mostovi i inženjerske konstrukcije.....                              | 35        |
| <b>2. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU .....</b>                              | <b>35</b> |
| <b>3. STATUS PREGLEDA PZI PROJEKTA .....</b>                               | <b>38</b> |
| <b>4. SASTANCI .....</b>                                                   | <b>39</b> |
| <b>5. ZAHTEVI ZA SAGLASNOST SA MATERIJALIMA .....</b>                      | <b>39</b> |

## 1. RADOVI NA DEONICI NOVI SAD – SUBOTICA – DRŽAVNA GRANICA

### 1.1 Radovi na deonici Novi Sad – Vrbas (ulaz)

#### 1.1.1 Radovi u stanicama Novi Sad, Stepanovićevo i TPS Novi Sad

##### Peronski zidovi u Stanici Novi Sad

- Ugradnja armature, postavljanje oplata i betoniranje temeljne stope i tela, peron 3, 4
- Ugradnja armature i postavljanje oplata krune zida, peron 3
- Izrada završnog sloja šljunka i njegovo zbijanje perona 2,3
- Postavljanje prefabrikovanih elemenata za šahtove kišne kanalizacije i njihovo međusobno povezivanje cevima, peron 3



##### Čelična konstrukcija peronske nadstrešnice

- Bušenje dodatnih rupa za ankere na temeljima nadstrešnice dodatnom crtežu Projektanta
- Postavljanje stubova na peronu 3
- Postavljanje nadstrešnica na peronu 3



#### **Betonska konstrukcija dogradnje pothodnika u stanici Novi Sad**

- Zaštita hidroizolacione PVC membrane slojem mršavog betona putničkog pothodnika i liftovskih okana.
- Ugradnja armature temeljne ploče putničkog pothodnika i liftovskih okana.





### **Betonska konstrukcija pothodnika u TPS Novi Sad**

- Zaštita hidroizolacione PVC membrane slojem mršavog betona
- Postavljanje armature temeljne ploče pothodnika i lift okna
- Postavljanje armature i oplata za izradu TK okna



### Projekat peronskih zidova u stanici Stepanovićevo

- Ugradnja armature, postavljanje oplata i betoniranje temeljne stope
- Ugradnja armature, postavljanje oplata i betoniranje tela zida

*Napomena: Dana 20.7. sa gradilišta je vraćen automikser, zato što je temperatura betona u njemu bila veća od propisane, a istovremeno je sleganje uzorka betona na ispitivanju (Slump metoda) bilo manje od propisanog.*



### Arhitektonski radovi u stanici Novi Sad i uređenje perona

#### Uređenje perona u železničkoj stanici Novi Sad

- Priprema podloge za postavljanje vibropresovanih betonskih ploča na peronu II (nasipanje šljunkovito-peskovitog materijala i ugradnja geotekstila);
- Postavljanje vibropresovanih betonskih ploča na peronu II;
- Demontaža starih mermernih ploča sa fasade stanične zgrade, deo ka peronima, severna fasada, krilo A, kao i delimično sa bočnih strana. Priprema za postavljanje podkonstrukcije na koju će se montirati mermerne ploče.
- Zaštita novih prozora na krilu A, kako ne bi došlo do oštećenja prilikom izvođenja radova na fasadi.

Podhodnik u železničkoj stanici Novi Sad

- Radovi u podhodniku na armiranju i betoniranju liftovskog okna. Zajedno sa nadzorom za kamen donet zaključak da se od Investitora insistira na skidanju pojedinih kamenih ploča u podhodniku kako bi se izbeglo devastiranje istih.

**NAPOMENA**

**Nadzoru nije dat na uvid projekat skele. Obavešten Izvođač radova da u što kraćem roku dostavi.**

**1.1.2 Radovi na donjem stroju**

U toku su radovi na deonici od Novog Sada do Stepanovićeve:

**Stanica Novi Sad (km 76+501.42 - km 77+411.09)**

- U toku predhodne nedelje nije bilo radova na donjem stroju.

**Otvorena pruga Novi Sad - Rumenka (km 77+411.09 - km 83+278.60)**

- Čišćenje terena i sečenje drveća.
- Uklanjanje postojećeg zastora i odvoz, planiranje i skladištenje na deponiji.
- Širok iskop.
- Uređenje podtla i posteljice.
- Izrada nasipa.
- Postavljanje geotekstila i geomreže.
- Izrada prelaznog sloja.

**Stanica Rumenka (km 83+278.60 - km 84+645.56)**

- Čišćenje terena i sečenje drveća.
- Uklanjanje postojećeg zastora i odvoz, planiranje i skladištenje na deponiji.
- Širok iskop.
- Uređenje podtla i posteljice.

**Otvorena pruga Rumenka - Kisač (km 84+645.56 - km 89+881.88)**

- Čišćenje terena i sečenje drveća.
- Uklanjanje postojećeg zastora i odvoz, planiranje i skladištenje na deponiji.
- Širok iskop.
- Uređenje podtla.


**Otvorena pruga Stepanovićevo – Zmajevo Nova (km 97+769.04 - km 102+189.67)**

- Čišćenje terena i sečenje drveća.

**Otvorena pruga Zmajevo – Vrbas Nova (km 103+382.06 - km 112+982.71)**

- Čišćenje terena i sečenje drveća.

*Fotografije sa gradilišta - otvorena pruga Novi Sad - Rumenka (km 77+411.09 - km 83+278.60)*



*Fotografije sa gradilišta - stanica Rumenka (km 83+278.60 - km 84+645.56)*



*Fotografije sa gradilišta - otvorena pruga Rumenka - Kisač (km 84+645.56 - km 89+881.88)*



Izvršena su geomehanička ispitivanja i u skladu sa rezultatima merenja izvršen je prijem izvedenih slojeva na sledećim deonicama:

- 5. sloj nasipa levog i desnog koloseka od km 81+775 do km 82+075.
- 3. sloj nasipa levog i desnog koloseka od km 82+225 do km 82+350.
- 5. sloj nasipa levog teretnog koloseka od km 1+150 do km 1+350.
- 3. sloj nasipa levog i desnog koloseka od km 82+375 do km 82+575.
- 4. sloj nasipa levog i desnog koloseka od km 82+225 do km 82+575.

### **1.1.3 Radovi na gornjem stroju**

U izveštajnom periodu nije bilo radova na gornjem stroju.

### **1.1.4 Radovi na kontaktnoj mreži i elektro-energetskim postrojenjima**

#### **Stanična zgrada Novi Sad [76+900]**

Započeto kopanje rova za izmeštanje distributivnog 1x10kV kabla dolaznog do trafo stanice od železničke stanice Novi Sad.



#### 1.1.5 Radovi na SS i TK sistemima

- Završeni radovi na Koliziji 3 kablovi Telekom Srbija i čeka se imao radi prebacivanja saobraćaja
- Obilazak i sinhronizacija radova na stanici Novi Sad za TK prostorije i opremu

#### 1.1.6 Radovi na hidrotehničkim instalacijama

Izmeštanje kanalizacije u zoni nadvožnjaka u Partizanskoj ulici. Priprema za ispitivanje vodonepropusnosti cevovoda i šahta. Ispitivanje vodonepropusnosti cevovoda i šahta.



Izmeštanje fekalne kanalizacije  $\phi 250$  -priključka iz ranžirne stanice Novi Sad. Iskop rova za postavljanje cevovoda i montaža revizionih šahtova.



Izmeštanje fekalne kanalizacije  $\phi 250$  -priključka iz ranžirne stanice Novi Sad. Iskop rova za postavljanje cevovoda i montaža revizionih šahtova.



Izrada atmosferske kanalizacije na stanici Novi Sad. Iskop rova za montažu cevovoda ,montaža cevovoda,montaža revizionih šahtova.



Izrada atmosferske kanalizacije za odvodnjavanje nadstrešnica na peronima na stanici Novi Sad



### 1.1.7 Geodetski radovi

1. Železnička stanica Novi Sad. Geodetska kontrola oplata temeljne stope peronskog zida 3 kolosek br. 5 od km 77+245 do km 77+247.16, broj najave NSSU-S1-D1-ST1-RIA-202g - Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.



2. Železnička stanica Novi Sad. Geodetska kontrola oplata krune peronskog zida 3 kolosek br. 5 od km 77+188 do km 77+208, broj najave NSSU-S1-D1-ST1-RIA-203g - Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.



3. Železnička stanica Novi Sad. Geodetska kontrola oplata krune peronskog zida 3 kolosek br. 5 od km 77+075 do km 77+114, broj najave NSSU-S1-D1-ST1-RIA-204g - Pozicija nije u granicama dozvoljenih odstupanja.



4. Železnička stanica Novi Sad. Geodetska kontrola oplata krune peronskog zida 4 kolosek br. 6 od km 77+095 do km 77+099, broj najave NSSU-S1-D1-ST1-RIA-205g- Pozicija kontrolisana i primljena 14.07.2022 (najava broj NSSU-S1-D1-STR-RIA-SUR-199g).



5. Geodetska kontrola obeležavanja iskopa za temelje stubova kontaktne mreže, broj najave NSSU-S1-D1-STR-OCS-RIA-g001 - Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.



6. Železnička stanica Stepanovićevo. Geodetska kontrola oplata tela peronskog zida 2 kolosek br. 4 od km 97+333 do km 97+354 i od km 97+360 do km 97+366, broj najave NSSU-S1-D1-STR-ST4-RIA-SUR-006 - Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.



7. Železnička stanica Stepanovićevo. Geodetska kontrola oplata temeljne stope peronskog zida 1 kolosek br. 1 od km 97+376 do km 97+406.50, broj najave NSSU-S1-D1-STR-ST4-RIA-SUR-007 - Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.



8. Železnička stanica Novi Sad. Geodetska kontrola oplata krune peronskog zida 3 kolosek br. 5 od km 77+075 do km 77+114, broj najave NSSU-S1-D1-ST1-RIA-206g - Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.



9. Geodetska kontrola anker vijaka temelja stubova kontaktne mreže br. 13-1, 14-1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 i 25, broj najave NSSU-S1-D1-STR-OCS-RIA-g003 - Pozicije 14-1, 22 i 24 nisu u granicama dozvoljenih odstupanja. Ostale pozicije su u granicama dozvoljenih odstupanja.



10. Železnička stanica Stepanovićevo. Geodetska kontrola oplata tela peronskog zida 1 kolosek br. 1 od km 97+413 do km 97+440, broj najave NSSU-S1-D1-STR-ST4-RIA-SUR-008 - Pozicija nije u granicama dozvoljenih odstupanja.



11. Železnička stanica Stepanovićevo. Geodetska kontrola oplata tela peronskog zida 2 kolosek br. 4 od km 97+439 do km 97+442, broj najave NSSU-S1-D1-STR-ST4-RIA-SUR-009 - Pozicija kontrolisana i primljena 14.07.2022 (najava broj NSSU-S1-D1-STR-RIA-SUR-199g).



12. Elaborat geodetskih kontrolnih mreža objekata na deonici 76+501 do 128+970 km - Pregled dostavljene tehničke dokumentacije.

13. Železnička stanica Novi Sad. Geodetska kontrola šahti i drenažnih rovova između šahti D0, D1, D2, D3 i D4, broj najave NSSU-S1-D1-STR-ST1-RIA-207g- Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.



14. Železnička stanica Novi Sad. Geodetska kontrola oplata tela peronskog zida 3 kolosek br. 5 od km 77+063 do km 77+070, broj najave NSSU-S1-D1-STR-ST1-RIA-208g - Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.



15. Železnička stanica Novi Sad. Geodetska kontrola oplata tela peronskog zida 4 kolosek br. 6 od km 77+063 do km 77+070, broj najave NSSU-S1-D1-STR-ST1-RIA-209g - Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.



16. Železnička stanica Stepanovićevo. Geodetska kontrola oplata tela peronskog zida 1 kolosek br. 1 od km 97+373 do km 97+407, broj najave NSSU-S1-D1-STR-ST4-RIA-g010 - Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.



17. Železnička stanica Stepanovićevo. Geodetska kontrola oplata temeljne stope peronskog zida 1 kolosek br. 1 od km 97+231 do km 97+268, od km 97+274 do km 97+284, od km 97+336 do km 97+352 i od km 97+358 do km 97+367, broj najave NSSU-S1-D1-STR-ST4-RIA-g011 - Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.



18. Geodetska kontrola ankera temelja stubova kontaktne mreže broj: 27, 28, 29, 30, 31 i 32, broj najave NSSU-S1-D1-STR-OCS-RIA-g005 - Pozicija stuba 27 nije u granicama dozvoljenih odstupanja. Ostale pozicije su u granicama dozvoljenih odstupanja.



19. TPS Novi Sad. Geodetska kontrola oplata temelja šahta lifta, K1 i K5 okno lifta, broj najave NSSU-S1-D1-STR-ST1-RIA-224 - Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.



20. Železnička stanica Stepanovićevo. Geodetska kontrola oplata temeljne stope peronskog zida 2 kolosek br. 4 od km 97+231 do km 97+268.7 i 1 od km 97+274 do km 97+284.64, broj najave NSSU-S1-D1-STR-ST4-RIA-g017 - Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.



21. Železnička stanica Novi Sad. Geodetska kontrola kablovskog rova za polaganje 20kV kabla, broj najave NSSU-S1-ELW-RIA-G005 - Pozicija nije spremna za kontrolu.



22. Geodetska kontrola ankera temelja stubova kontaktne mreže br. 33, 34, 35, 36, 37, 37-1, 38, 39, 40, 41-1, 41, 22, 24, 14-1, broj najave NSSU-S1-D1-STR-OCS-RIA-g008 - Pozicija stuba 35 nije u potpunosti spremna za kontrolu (dubina nije dobra). Ostale pozicije su u granicama dozvoljenih odstupanja.



23. Železnička stanica Stepanovićevo. Geodetska kontrola oplata tela peronskog zida 1 kolosek br. 1 od km 97+336 do km 97+352 i od km 97+ 358 do km 97+367, broj najave NSSU-S1-D1-STR-ST4-RIA-g015 - Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.



24. Železnička stanica Stepanovićevo. Geodetska kontrola oplata temeljne stope peronskog zida 1 kolosek br. 1 od km 97+231 do km 97+258, broj najave NSSU-S1-D1-STR-ST4-RIA-g016 - Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.





#### 1.1.8 Radovi na termotehničkim instalacijama

U izveštajnom periodu nije bilo radova na termotehničkim instalacijama na predmetnoj deonici.

#### 1.1.9 Mostovi i inženjerske konstrukcije

##### PODVOŽNJAK PARTIZANSKA ULICA NA KM 77+807.99


- U toku je rušenje naglavnice stuba S2
- U toku je odvoženje šuta sa gradilišta
- Završeno je betoniranje šipova 13 , 12 , 11, 10,7, 8 i šipa broj 5 stubnog mesa S4





## 1.2 Radovi na deonici Vrbas (ulaz) – Naumovićevo (ulaz)

### 1.2.1 Radovi na donjem stroju



Slika 1 – Izrada nasipa od km157+675 do km157+750



Slika 2 – Obrada podtla od km154+600 do km154+800



Slika 3 – Geomehaničko ispitivanje podtla na deonici km161+000 do km161+550

#### **1.2.2 Radovi na gornjem stroju**

U izveštajnom periodu nije bilo radova na gornjem stroju na predmetnoj deonici.

#### **1.2.3 Radovi na kontaktnoj mreži i elektro-energetskim postrojenjima**

##### **Bačka Topola [142+900]**

Završeno izmeštanje 1x1kV, 1x20kV i javne rasvete.

##### **Bačka Topola [142+620]**

Položene 2 PVC cevi fi 125 ispod trupa pruge u novo izgrađenu kablovsku kanalizaciju.

##### **Bačka Topola [142+050]**

Završeno izmeštanje 3x20kV distributivnih vodova.



#### 1.2.4 Radovi na hidrotehničkim instalacijama

U izveštajnom periodu nije bilo radova na hidrotehničkim instalacijama na predmetnoj deonici.

#### 1.2.5 Geodetski radovi

1. Geodetska provera kote 2. sloja kamena (zamena tla) na podvožnjaku km 174+515,37 - Geodetskom proverom je utvrđeno da je sve izvedeno po predlogu građevinskog nadzora, s tim da je na terenu izvedeno 5 profila, od U44 do U40. Ostali profili su ostavljeni sa ostatak n Nadzoru je javljeno ujutru pred sam polazak i nije se izlazilo na teren.



2. NSSU-S2-D3-SUB-RIA-g206 je otkazana - U ostatku dana je vršen pregled projektne dokumentacije i priprema za sutrašnji teren.
3. Geodetska kontrola kote podtla na km 171+375 - 171+475 - Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja



4. Geodetska kontrola kote podtla na km 171+800 – 172+000 - Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja



5. Geodetska kontrola kote podtla na km 172+000 – 172+100 - Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja



6. Geodetska kontrola kote podtla kolosek 1 RIA-g219 na km 166+100 - 166+325 – Primljeno od stacionaže: 166+125 – 166+325. Profil 166+100 nije izveden. Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja.



7. Geodetska kontrola kote podtla leva i desna strana RIA-g221 na km 166+100 - 166+325 - Primljeno od stacionaže : 166+125 – 166+325. Profil 166+100 nije izveden. Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja.
8. Geodetska kontrola kote podtla RIA-g229 na km 171+000 - 171+375 - Najavljena RIA g229 se odbija jer nije izvedena za prijem

#### 1.2.6 Radovi na termotehničkim instalacijama

U izveštajnom periodu nije bilo radova na termotehničkim instalacijama na predmetnoj deonici.

#### 1.2.7 Mostovi i inženjerske konstrukcije


##### Podvožnjak na km 142+712,52

- Betoniranje temelja kampada potpornih zidova Z6L-Z6R.



- Prijem oplata i armature zidova Z1L-Z1R i Z3L-Z3R


- Odobreno betoniranje za 19.07.2022 u ranim jutarnjim časovima



- Prijem oplata i armature zidova Z2L-Z2R i Z5L-Z5R
- Nega izbetoniranih zidova Z1L-Z1R i Z3L-Z3R



- Betoniranje kampada zidova Z2L-Z2R i Z5L-Z5R
- Nega izbetoniranih zidova Z1L-Z1R i Z3L-Z3R



**Podvožnjak na km 143+729,21**

- Radovi na iskopu



**Nadvožnjak na km 147+137,33**

- Betoniranje drugog probnog šipa.





- Krajcovanje šipova. Probni šip izrađen 14.07.2022.



**Podvožnjak na km 156+453,70**

- 



- 
- A wide-angle photograph of a large-scale archaeological excavation. The site is a deep, rectangular pit with stepped sides, revealing layers of earth and stone. Several workers in high-visibility vests are visible within the pit, and a large building is in the background.

[illegible]

**Propust na km 163+414,36**

- Radovi na iskopu



- Prijem oplate i armature krilnih zidova propusta
- Nega izbetoniranih zidova propusta



- Betoniranje krilnih zidova propusta
- Nega izbetoniranih zidova propusta





### 1.3 Radovi na deonici Naumovićevo (ulaz) - Subotica

#### 1.3.1 Radovi na donjem stroju



Slika 3 - Obrada podtla na km166+000 do km166+200



Slika 4 – Postavljanje geotekstila, geomreže i izrada nasipa na km171+475 do km171+650



Slika 5 – Geomehaničko ispitivanje podtla na deonici km171+375 do km171+475

### 1.3.2 Radovi na gornjem stroju

U izveštajnom periodu nije bilo radova na gornjem stroju na predmetnoj deonici.

### 1.3.3 Radovi na kontaktnoj mreži i elektro-energetskim postrojenjima

U periodu od **15.07. do 22.07.2022.** godine utvrđeno je sledeće:

- Po dobijanju saglasnosti ( 06.07.2022.) od Sektora za Investicije IŽS za demontažu kontaktne mreže od izolovanog preklopa na bloku 1 Subotica putnička (km 175+952) do Državne granice i u stanici Subotica teretna do rastavljača R-22 u km 175+317, dana 15. 07. 2022. godine CRIC i CCCC odeljenje za upravljanje projektima konzorcijuma su podneli Zahtev za isključenje napona i zatvor koloseka zbog demontaže kontaktne mreže na kolosecima 6 i 7 u stanici Subotica u sklopu radova na rekonstrukciji i modernizaciji pruge Novi Sad Subotica-državna granica Kelebija i to:
- od 18.07.2022.do 24.07.2022 isključenje napona od EVP Naumićevo do državne granice (Kelebija) u trajanju od 10 sati, zatvor koloseka 3,4,5,6,7 u stanici Subotica putnička i to u vreme radova na skretnicama 69,70,72,74 u trajanju od 120 minuta na početku radova, kao i ulazne skretnice sa horgoške pruge na 6 i 7 kolosek sve vreme zatvora pruge. Radove izvodi CRCEBG.
- Dana 15.07.2022. godine CRIC i CCCC su nadzornom organu predali Metodologiju i dinamiku demontaže kontaktne mreže u stanici Subotica i na otvorenoj pruzi Subotica – Državna granica.
- Dana 15.07.2022. CRCEBG je dostavio Metodologiju i dinamiku demontaže kontaktne mreže u stanici Subotica i na otvorenoj pruzi Subotica – Državna granica prema kojoj bi po dobijanju telegrama od IŽS :
- u periodu od 18.07.2022. do 24.07.2022. godine bili vršeni radovi na demontaži voznih vodova kontaktne mreže šestog i sedmog koloseka u stanici Subotica i
- u periodu od 26.07.2022. do 10.08.2022. godine bili vršeni radovi na demontaži voznog voda kontaktne mreže od Državne granice do stanice Subotica.

**Zbog komisijuskog tehničkog prijema novoelektrificirane pruge Subotica – Horgoš svi gore navedeni radovi su odloženi do sticanja uslova za njihovo izvođenje.**

- Dana 20.07.2022. godine Izvođaču geodetskih radova je dostavljena Tabela temelja stubova kontaktne mreže sa datim razjašnjenjima nejasnoća i ispravkama grešaka u prvobitnoj Tabeli.

Za gasovod u Subotici u završnoj fazi je izrada **elektro projekta katodne zaštite u zonama čeličnih cevi.**

(Projektovana trasa izmeštanja distributivnog polietilenskog gasovoda prolazi ispod postojeće željezničke pruge Subotica- Novi Sad, železničke pruge Subotica-Subotica-Subotica Bolnica, železničke pruge Subotica-Palić, kanala i saobraćajnica duž trase izmesteno gasovoda.

Ukrstanje gasovoda sa navedenim objektima izvedeno je u zaštitnoj izolovanoj čeličnoj cevi.

Deo katodne zaštite obuhvata zaštitu od elektrohemijske korozije zaštitnih čeličnih cevi putem nametnute struje iz stranog izvora napajanja. Izvor jednosmerne struje, kojim se štiti zaštitna čelična cev je protektorska anoda predviđena pojedinačno za svaku zaštitnu cev.

### 1.3.4 Radovi na hidrotehničkim instalacijama

- U izveštajnom periodu nije bilo radova na izgradnji hidrotehničkih instalacija na predmetnoj deonici.
- Dopisom br. HDJV-NSSB-TEC-IZS-2022-0178 od 07. juna 2022. god, CRIC&SSSS je obavestio ostale učesnike u gradnji da se suočava sa problemima vezanim za poštovanje rokova na izgradnji podvožnjaka u ulicama Bajnatska (km 174+515), Lošinjska (km 174+928) i Maksima Gorkog (km 176+274). U suštini, problemi potiču iz neprihvatljivosti stanja da u gradu Subotici u isto vreme bude zaustavljen saobraćaj na tri ključna (i praktično jedina) pravca Senčanski put, Lošinjska i Maksima Gorkog. Zbog toga je traženo da se prvo završe radovi na podvožnjacima u Bajnatskoj (vezano za

Senčanski put) i Lošinjskoj, da za to vreme bude u funkciji postojeći podvožnjak u ulici Maksima Gorkog i da se nakon njihovog puštanja u rad vrši rekonstrukcija podvožnjaka u Maksima Gorkog.

- Iz predhodnog sledi zaključak da se radovi na izgradnji podvožnjaka u Bajnatskoj i Lošinjskoj nalaze na kritičnom putu radova na rekonstrukciji pruge.
- U metodologijama izvođenja radova na izgradnji podvožnjaka u Bajnatskoj i Lošinjskoj ulici obradjeni su radovi na izradi konstrukcije dok su radovi na hidrotehničkim objektima pomenuti u pripremnim radovima. Nažalost, radi se o hidrotehničkim radovima koji zahtevaju dosta vremena za nabavku materijala i izvođenje radova. Tek nakon završetka radova na hidrotehničkim objektima se može pristupiti radovima na izradi konstrukcije.
- **Zbog toga je neophodno da Izvodjač radova intezivira aktivnosti na izvođenju radova na hidrotehničkim objektima posebno u Lošinjskoj ulici (izrada sinhron planova, nabavka materijala, izvođenje radova) kako nebi ugrozio generalne rokove.**

### 1.3.5 Geodetski radovi

1. Geodetska kontrola kote podtla na km 154+600 – 154+800 u Žedniku, NSSU-S2-D2-SUB-RIA-g200- Kota podtla je delimično izvedena po projektu, postoje pozicije gde je kota terena viša od projektovane te je RIA vraćena na ispravku (ocena C)



2. Geodetska provera podtla na km 154+800 – 155+000 u Žedniku. NSSU-S2-D2-SUB-RIA-g207 - Geodetski nadzor je vratio na ispravku (ocena C) zbog nedovoljne širine iskopa podtla.



3. Geodetska provera podtla na km 154+600 –155+000 u Žedniku. NSSU-S2-D2-SUB-RIA-g214 - Geodetski nadzor je opet vratio na ispravku zbog nedovoljne širine iskopa podtla, na više mesta se desilo da je iskop uži ~1m.



4. Geodetska provera oplata zidova Z2R, Z2L, Z5R, Z5L na podvožnjaku na km 142+712,52 (naknadno prijavljena RIA u toku dana) NSSU-S2-D2-STR-UP7- RIA-g084 - Radovi izvedeni po projektu i u granicama dozvoljenih odstupanja za ovaj tip radova.



5. Otkazane su RIE za deonicu Lovećenac – Žednik - Izvođač je javio da su otkazane RIE i nije bilo izlaska na teren.

### 1.3.6 Radovi na termotehničkim instalacijama

Produžeci, izmeštanje i ukidanje delova distributivne gasne mreže - Subotica - gasovod prečnika PE  $\varnothing 250\text{mm}$  i  $\varnothing 400\text{mm}$

- Mašinski deo PZI je pregledan i dostavljeni su komentari Izvođaču;
- Urađen je projekat katodne zaštite i isti treba Izvođač da dostavi Nadzoru na pregled i odobrenje;
- Dokumentacija za prijavu radova je kompletirana, ostalo je da Investitor uplati takse i završi proceduru prijave;
- Radovi su u toku na izgradnji gasovoda  $\varnothing 400$  i  $\varnothing 250$ ;
- Izvršena su ispitivanja bez razaranja zavarenih spojeva, ultrazvučnom metodom, i to 4 zavarena spoja na gasovodu  $\varnothing 250\text{ mm}$  i 4 zavarena spoja na gasovodu  $\varnothing 400\text{ mm}$ . Izveštaji o ispitivanju očekuju se u toku naredne nedelje.
- U Lošinjskoj ulici je potrebno sinhronizovati sve ostale instalacije, naročito novoprojektovani kanalizacioni kolektor prema projektu PZI 3/4.3 i gasovod prema projektu E-20/22-PZI. Obavešteni su projektanti i čeka se tehničko rešenje



### 1.3.7 Mostovi i inženjerske konstrukcije

U izveštajnom periodu nije bilo radova na mostovima i inženjerskim konstrukcijama na predmetnoj deonici.

## 2. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Na gradilištu se izvode radovi u skladu sa dinamičkim planom Glavnog izvođača radova osim na par deonica u Novom Sadu i Vrbasu kod kojih su radovi privremeno obustavljeni zbog arheoloških nalazišta. Mere bezbednosti i zdravlja na radu se poštuju, lična i kolektivna zaštitna sredstva obezbeđena. Izrečen je manji broj usmenih korektivnih mera koje su uočene kod podizvođača. Naknadnim obilascima konstatovano je da su podizvođači postupili po primedbama.

Zone gradilišta u naseljenim mestima Novi Sad, Bačka Topola i Subotica su obezbeđene od pristupa neovlašćenih lica. Gradilišta duž trase su otvorena i nije izvršena mera obezbeđenja od pristupa neovlašćenih lica. Obaveza ograđivanja gradilišta je obaveza Glavnog izvođača radova i definisana je u članu 18 Komercijalnog ugovora. Odgovorna lica Glavnog izvođača radova su upoznata sa primedbom i preduzimaju mere u cilju rešavanja primedbe.

Glavni izvođač radova i svi podizvođači koji su trenutno na gradilištu poseduju kompletnu i ažurnu dokumentaciju Bezbednosti i zdravlja na radu.

Glavni izvođač radova je dostavio nedeljni plan rada i obavezao se da će se nedeljni planovi od sada dostavljati prema traženoj dinamici.

**Slike sa obilaska gradilišta**



**Stanica Novi Sad**



**Novi Sad – okolina Ranžirne stanice**



**Podvožnjak u Partizanskoj ulici u Novom Sadu**



**Stepanovićevo**



**Bačka Topola – podvožnjak u Novosadskoj ulici**



**Mali Beograd - Biokovački put**



**Naumovićevo**

Pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i modernizaciji  
železničke pruge Novi Sad-Subotica-državna granica  
Izveštaj br. 12 – 18.07.- 24.07.2022.



**Novi Žednik**



**Mali Iđoš**



**Subotica Lošinjski put**

Pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i modernizaciji  
železničke pruge Novi Sad-Subotica-državna granica  
Izveštaj br. 12 – 18.07.- 24.07.2022.

### 3. STATUS PREGLEDA PZI PROJEKTA

Пројекат: Пруга Београд - Суботица државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА),  
Датум: 26.07.2022.

#### Статус пројектне документације - ПЗИ

##### Достављено пројеката

ИЖС: 111 пројеката  
НАДЗОР: 785 пројеката  
Укупно достављено пројеката: **896 пројеката**

| Достављено Пројекти од старне Извођача Надзору |                  |                            |                  |                    |           |
|------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| Начин дотсављања                               | Датум достављања | Број достављених пројеката | Основни пројекти | Ревизије пројеката | Корекције |
| Ранији дописи                                  |                  | 115                        | 111              | 0                  | 2         |
| HDJV-NSSB-DES-IZS-2021-0020                    |                  |                            | 11               |                    |           |
| HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0001                    |                  |                            | 4                |                    |           |
| HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0002                    |                  |                            | 1                |                    |           |
| HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0004                    | 09.02.2022.      | 26                         | 26               | 0                  | 0         |
| HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0005                    | 02.03.2022.      | 31                         | 28               | 0                  | 3         |
| HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0006                    | 08.03.2022.      | 1                          | 1                | 0                  | 0         |
| HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0007                    | 13.03.2022.      | 9                          | 9                | 0                  | 0         |
| HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0009                    | 16.03.2022.      | 2                          | 2                | 0                  | 0         |
| HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0010                    | 17.03.2022.      | 2                          | 0                | 0                  | 2         |
| HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0011                    | 25.03.2022.      | 4                          | 4                | 0                  | 0         |
| HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0013                    | 08.03.2022.      | 64                         | 57               | 0                  | 7         |
| допис ЦИП 250-545/20                           | 11.04.2022.      | 9                          | 0                | 9                  | 0         |
| HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0014                    | 20.04.2022.      | 371                        | 361              | 0                  | 10        |
| HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0019                    | 17.05.2022.      | 10                         | 0                | 9                  | 1         |
| HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0020                    | 19.05.2022.      | 131                        | 131              | 0                  | 0         |
| HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0022                    | 25.05.2022.      | 40                         | 32               | 7                  | 1         |
| HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0024                    | 01.06.2022.      | 2                          | 2                | 0                  | 0         |
| HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0025                    | 02.06.2022.      | 23                         | 13               | 10                 | 0         |
| HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0026                    | 07.06.2022.      | 66                         | 58               | 8                  | 0         |
| HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0028                    | 10.06.2022.      | 20                         | 0                | 20                 | 0         |
| HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0030                    | 17.06.2022.      | 5                          | 3                | 2                  | 0         |
| HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0031                    | 23.06.2022.      | 8                          | 1                | 7                  | 0         |
| HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0033                    | 29.06.2022.      | 16                         | 11               | 5                  | 0         |
| HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0034                    | 04.07.2022.      | 53                         | 21               | 32                 | 0         |
| HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0038                    | 06.07.2022.      | 66                         | 22               | 44                 | 0         |
| HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0040                    | 11.07.2022.      | 63                         | 0                | 63                 | 0         |
| HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0042                    | 13.07.2022.      | 12                         | 3                | 9                  | 0         |
| HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0043                    | 19.07.2022.      | 27                         | 0                | 27                 | 0         |
| HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0045                    | 21.07.2022.      | 70                         | 0                | 70                 | 0         |
| Пројекти добијени маилом                       |                  | 6                          | 0                | 5                  | 0         |
| УКУПНО:                                        |                  | 1252                       | 896              | 327                | 26        |
| Достављено до 15.02.2022.                      |                  | 115                        | 111              | 0                  | 2         |
| Достављено од 15.02.2022.                      |                  | 1137                       | 785              | 327                | 24        |

Пројекти предати до 15.02.2022. (ИЖС)

Пројекти предати од 15.02.2022.

Укупно прегледано

Укупно прегледано ревизија пројеката:

Квалификација Извештаја

А - ПЗИ пројекат се прихвата

Б - ПЗИ пројекат се прихвата са коментарима

Ц - ПЗИ пројекат се одбија

| Статус Извештаја Надзора |     |    |        |
|--------------------------|-----|----|--------|
| А                        | Б   | Ц  | Укупно |
| 87                       | 0   | 0  | 87     |
| 294                      | 442 | 57 | 793    |
| 381                      | 442 | 57 | 880    |
|                          |     |    | 104    |

#### 4. SASTANCI

Predgled sastanaka sa Izvođačem/Investitorom/Naručiocem u izveštajnom periodu

| Tema sastanka                                                                                                          | Lokacija/Učesnici        | Održan      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Koordinacioni sastanak sa Izvođačem – Primedbe Inženjera na mesečni izveštaj Izvođača, rad tima za planiranje Izvođača | Kamp NS/ Nadzor, Izvođač | 19.07.2022. |

#### 5. ZAHTEVI ZA SAGLASNOST SA MATERIJALIMA

| <div>      </div> <div> NADZOR NA PROJEKTU: MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA MAĐJARSKO-SRPSKE ŽELEZNIČKE VEZE NA<br/> TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE ZA DEONICU NOVI SAD-SUBOTICA-DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) </div> <div> <input checked="" type="radio"/> srpski <input type="radio"/> english </div> <div>REKAPITULACIJA ZAHTEVA ZA ISPITIVANJE MATERIJALA (MAR)</div> |        |            |                         |                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------|-----------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UKUPNO | A-Odobreni | B-Odobreni uz korekcije | C-Vraćeni na ispravku | U TOKU |
| (01)-NSSU-S1-ARC-MAR-ARC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7      | 4          |                         | 1                     | 2      |
| (05)-NSSU-S1-ELW-MAR-ELE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7      | 7          |                         |                       |        |
| (06)-NSSU-S2-ELW-MAR-ELE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8      | 1          |                         |                       | 7      |
| (16)-NSSU-S2-SST-MAR-SUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1      | 1          |                         |                       |        |
| (17)-NSSU-S1-STR-MAR-STR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 51     | 12         | 9                       | 5                     | 25     |
| (18)-NSSU-S2-STR-MAR-STR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46     | 3          | 16                      | 3                     | 24     |
| (19)-NSSU-S1-SUB-MAR-SUB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37     | 20         | 4                       | 13                    |        |
| (20)-NSSU-S2-SUB-MAR-SUB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75     | 22         | 10                      | 26                    | 17     |
| (23)-NSSU-S1-TRS-MAR-T&R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6      | 6          |                         |                       |        |

Pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i modernizaciji  
železničke pruge Novi Sad-Subotica-državna granica  
Izveštaj br. 12 – 18.07.- 24.07.2022.



NADZOR NA PROJEKTU: MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA MADJARSKO-SRPSKE ŽELEZNICE VEZE NA TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE ZA DEONICU NOVI SAD-SUBOTICA-DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA)

TABELARNI PRIKAZ STATUSA ZAHTEVA ZA ISPITIVANJE MATERIJALA PO OBLASTIMA

| (01)-NSSU-S1-ARC-MAR-ARC                                                                                                                                                                                                                                                | (05)-NSSU-S1-ELW-MAR-ELE                                                                                                                                                                                                       | (06)-NSSU-S2-ELW-MAR-ELE                                                                                                                                                                                                                                                                   | (16)-NSSU-S2-SST-MAR-SUP                                   | (17)-NSSU-S1-STR-MAR-STR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (18)-NSSU-S2-STR-MAR-STR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (19)-NSSU-S1-SUB-MAR-SUB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (20)-NSSU-S2-SUB-MAR-SUB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (23)-NSSU-S1-TRS-MAR-TRK                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>⌵</div> <div>⌵A</div> <div>NSSU-S1-ARC-MAR-01</div> <div>NSSU-S1-ARC-MAR-02</div> <div>NSSU-S1-ARC-MAR-03</div> <div>NSSU-S1-ARC-MAR-004</div> <div>NSSU-S1-ARC-MAR-005</div> <div>NSSU-S1-ARC-MAR-006</div> <div>NSSU-S1-ARC-MAR-007</div> <div>Grand Total</div> | <div>⌵A</div> <div>NSSU-S1-ELW-MAR-001</div> <div>NSSU-S1-ELW-MAR-002</div> <div>NSSU-S1-SUB-MAR-003</div> <div>NSSU-S1-SUB-MAR-004</div> <div>NSSU-S1-SUB-MAR-005</div> <div>NSSU-S1-ELW-MAR-007</div> <div>Grand Total</div> | <div>⌵</div> <div>⌵A</div> <div>NSSU-S2-ELW-MAR-0001</div> <div>NSSU-S2-ELW-MAR-0002</div> <div>NSSU-S2-ELW-MAR-0004</div> <div>NSSU-S2-ELW-MAR-0005</div> <div>NSSU-S2-ELW-MAR-0006</div> <div>NSSU-S2-ELW-MAR-0007</div> <div>NSSU-S2-ELW-MAR-0008</div> <div>NSSU-S2-ELW-MAR-0009</div> | <div>⌵</div> <div>⌵A</div> <div>NSSU-S2-SST-MAR-0001</div> | <div>⌵</div> <div>⌵B</div> <div>NSSU-S1-STR-MAR-001</div> <div>NSSU-S1-STR-MAR-002</div> <div>NSSU-S1-STR-MAR-003</div> <div>NSSU-S1-STR-MAR-004</div> <div>NSSU-S1-STR-MAR-005</div> <div>NSSU-S1-STR-MAR-006</div> <div>NSSU-S1-STR-MAR-012</div> <div>NSSU-S1-STR-MAR-013</div> <div>NSSU-S1-D1-STR-CULL-MAR-005</div> <div>⌵A</div> <div>NSSU-S1-STR-MAR-007</div> <div>NSSU-S1-D1-STR-ST1-MAR-001-R1</div> <div>NSSU-S1-D1-STR-ST1-MAR-002-R1</div> <div>NSSU-S1-D1-STR-ST1-MAR-003-R1</div> <div>NSSU-S1-D1-STR-ST1-MAR-004-R1</div> <div>NSSU-S1-D1-STR-ST1-MAR-005-R1</div> <div>NSSU-S1-D1-STR-ST1-MAR-006-R1</div> <div>NSSU-S1-D1-STR-CULL-MAR-001</div> <div>NSSU-S1-D1-STR-CULL-MAR-002</div> <div>NSSU-S1-D1-STR-CULL-MAR-003</div> <div>NSSU-S1-D1-STR-CULL-MAR-004</div> <div>NSSU-S1-D1-STR-CULL-MAR-006</div> <div>⌵U TOKU</div> <div>NSSU-S1-D1-STR-ST4-MAR-001</div> <div>NSSU-S1-D1-STR-ST4-MAR-002</div> <div>NSSU-S1-D1-STR-ST4-MAR-003</div> <div>NSSU-S1-D1-STR-ST4-MAR-004</div> <div>NSSU-S1-D1-STR-ST2-MAR-001</div> <div>NSSU-S1-D1-STR-ST2-MAR-002</div> <div>NSSU-S1-D1-STR-ST2-MAR-003</div> <div>NSSU-S1-D1-STR-ST2-MAR-004</div> <div>NSSU-S1-D1-STR-ST2-MAR-005</div> <div>NSSU-S1-D1-STR-ST2-MAR-006</div> <div>NSSU-S1-D1-STR-ST2-MAR-007</div> <div>NSSU-S1-D1-STR-ST2-MAR-008</div> <div>NSSU-S1-D2-STR-GAL2-MAR-001</div> <div>NSSU-S1-D2-STR-GAL2-MAR-001</div> <div>NSSU-S1-D2-STR-ST6-MAR-001</div> <div>NSSU-S1-D2-STR-ST6-MAR-002</div> <div>NSSU-S1-D2-STR-ST6-MAR-003</div> <div>NSSU-S1-D2-STR-UP4-MAR-001</div> <div>NSSU-S1-D2-STR-UP4-MAR-002</div> <div>NSSU-S1-D1-STR-ST3-MAR-001</div> <div>NSSU-S1-D1-STR-ST1-MAR-015</div> <div>NSSU-S1-D1-STR-ST1-MAR-016</div> <div>NSSU-S1-D1-STR-ST1-MAR-017</div> <div>NSSU-S1-D1-STR-ST1-MAR-018</div> <div>NSSU-S2-D1-STR-ST1-MAR-019</div> <div>⌵C</div> <div>NSSU-S1-STR-MAR-008</div> <div>NSSU-S1-STR-MAR-009</div> <div>NSSU-S1-STR-MAR-010</div> <div>NSSU-S1-STR-MAR-011</div> <div>NSSU-S1-D1-STR-ST1-MAR-014</div> | <div>⌵</div> <div>⌵A</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-0003</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-0001</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-0002</div> <div>⌵B</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-0004</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-0005</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-0006</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-0007</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-0008</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-0009</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-0010</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-0011</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-0012</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-0013</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-0014</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-0015</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-0016</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-0020</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-0021</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-0023</div> <div>⌵C</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-0017</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-0018</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-0019</div> <div>⌵U TOKU</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-0022</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-0024</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-0025</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-0026</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-0027</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-0028</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-0029</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-0030</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-0031</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-0032</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-0033</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-0034</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-0035</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-0036</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-0037</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-0038</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-0039</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-006 - rev</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-010 - c</div> <div>NSSU-S2-STR-MAR-0040</div> <div>NSSU-S2-D3-STR-UP7-MAR-0041</div> <div>NSSU-S2-D3-STR-UP7-MAR-0042</div> <div>NSSU-S2-D3-STR-UP8-MAR-0043</div> <div>NSSU-S2-D3-STR-UP8-MAR-0044</div> <div>Grand Total</div> | <div>⌵</div> <div>⌵A</div> <div>NSSU-S1-SUB-D1-MAR-001</div> <div>NSSU-S1-SUB-D1-MAR-002</div> <div>NSSU-S1-SUB-D1-MAR-003</div> <div>NSSU-S1-SUB-D1-MAR-012</div> <div>NSSU-S1-SUB-D1-MAR-016</div> <div>NSSU-S1-SUB-D1-MAR-017</div> <div>NSSU-S1-SUB-D1-MAR-018</div> <div>NSSU-S1-SUB-D1-MAR-019</div> <div>NSSU-S1-2-SUB-D1-MAR-022</div> <div>NSSU-S1-2-SUB-D1-MAR-023</div> <div>NSSU-S1-2-SUB-D1-MAR-024</div> <div>NSSU-S1-4-SUB-D1-MAR-027</div> <div>NSSU-S1-4-SUB-D1-MAR-028</div> <div>NSSU-S1-2-SUB-D1-MAR-029</div> <div>NSSU-S1-2-SUB-D1-MAR-031</div> <div>NSSU-S1-2-SUB-D1-MAR-032</div> <div>NSSU-S1-D2-SUB-MAR-001</div> <div>NSSU-S1-D2-SUB-MAR-002</div> <div>NSSU-S1-D2-SUB-MAR-003</div> <div>NSSU-S1-D2-SUB-MAR-004</div> <div>⌵C</div> <div>NSSU-S1-SUB-D1-MAR-004</div> <div>NSSU-S1-SUB-D1-MAR-007</div> <div>NSSU-S1-SUB-D1-MAR-008</div> <div>NSSU-S1-SUB-D1-MAR-009</div> <div>NSSU-S1-SUB-D1-MAR-010</div> <div>NSSU-S1-SUB-D1-MAR-011</div> <div>NSSU-S1-SUB-D1-MAR-015</div> <div>NSSU-S1-SUB-D1-MAR-020</div> <div>NSSU-S1-D1-MAR-021</div> <div>NSSU-S1-2-SUB-D1-MAR-025</div> <div>NSSU-S1-2-SUB-D1-MAR-026</div> <div>NSSU-S1-2-SUB-D1-MAR-026</div> <div>NSSU-S1-2-SUB-D1-MAR-030</div> <div>NSSU-S1-2-SUB-D1-MAR-033</div> <div>⌵B</div> <div>NSSU-S1-SUB-D1-MAR-005</div> <div>NSSU-S1-SUB-D1-MAR-006</div> <div>NSSU-S1-SUB-D1-MAR-013</div> <div>NSSU-S1-SUB-D1-MAR-014</div> <div>Grand Total</div> | <div>⌵</div> <div>⌵C</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-001</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-004</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-007</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-008</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-009</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-011</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-015</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-020</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-021</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-026</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-027</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-030</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-031</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-032</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-028</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-036</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-045</div> <div>NSSU-SUB-S2-MAR-047</div> <div>NSSU-SUB-S2-MAR-048</div> <div>NSSU-S2-D2-SUB-MAR-023-REV1</div> <div>NSSU-S2-D2-SUB-MAR-050</div> <div>⌵A</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-002</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-003</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-005</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-006</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-010</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-012</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-015</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-021</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-033</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-034</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-027-REV</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-002_rev1</div> <div>NSSU-SUB-S2-MAR-035-REV1</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-037</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-039</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-040</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-043</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-044</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-046</div> <div>NSSU-SUB-S2-MAR-049</div> <div>⌵B</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-018</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-017</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-019</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-030_rev_0</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-030_rev_1</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-035</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-038</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-042</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-028_rev1</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-031_rev1</div> <div>⌵U TOKU</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-029</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-020 supersede</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-027-REV</div> <div>NSSU-S2-SUB-MAR-032_rev1</div> <div>NSSU-S2-D2-SUB-MAR-051</div> <div>NSSU-S2-D2-SUB-MAR-052</div> <div>NSSU-S2-D2-SUB-MAR-053</div> <div>NSSU-S2-D2-SUB-MAR-054</div> <div>NSSU-S2-D2-SUB-MAR-055</div> <div>NSSU-S2-D2-SUB-MAR-056</div> <div>NSSU-S2-D2-SUB-MAR-057</div> <div>NSSU-S2-D2-SUB-MAR-058</div> <div>NSSU-S2-D2-SUB-MAR-059</div> <div>NSSU-S2-D2-SUB-MAR-060</div> <div>NSSU-S2-D2-SUB-MAR-061</div> <div>NSSU-S2-D2-SUB-MAR-062</div> | <div>⌵</div> <div>⌵A</div> <div>NSSU-S1-TRS-MAR-001</div> <div>NSSU-S1-TRS-MAR-002</div> <div>NSSU-S1-TRS-MAR-003</div> <div>NSSU-S1-TRS-MAR-004</div> <div>NSSU-S1-TRS-MAR-005</div> <div>NSSU-S1-TRS-MAR-006</div> |